

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร จากบริเวณสวนยางนายสุริยันต์ จุมสุพรรณ ถึงบริเวณที่นาทางไท จุมสีราช บ้านโคกทรายขาว หมู่ที่ 2 (งบเงินสะสม 66)	95,000	มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 3 (เงินสะสม 66)	66,000	มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3	โครงการลงดินลูกรังถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 7 (เงินสะสม66)		มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายสะพาน สุรินทร์ ถึงอ่างเก็บ น้ำหนองหลวง หมู่ที่ 14 บ้านเพี้ยไต้ (เงินสะสม 66)	183,000	มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด จากบ้านนายสุปรีชา นันทะสมบุญ ถึงบ้านแม่เพ็ง อ่อนดี บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ที่ 15 (เงินสะสม66)	470,000	มค. – กย. 2568		✓		ประสงค์ของโครงการ
6	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เริ่มบริเวณหน้าบ้านนางวาสินี สะพานน้อย	440,000	มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	สิ้นสุด หน้าบ้านนางนิตยา ไกรธิราช บ้าน ดอนตัว หมู่ที่ 8 (เงินสะสม66)						
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังขพงศ์ นพแก้ว ถึงบ้านนา นายไสว จิตรธรรม บ้านหนองบัวลิม หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ 67)	260,000	มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาบด จากบ้านนางสอง ศรีราชา ถึงบ้านนาย ทองพันธ์ อันมา บ้านปากโนด หมู่ที่ 5 (ข้อบัญญัติ 67)	333,000	มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาบด จากบ้านนางอินทะหวา ถึงอ่างหนอง หลวง บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ 67)	237,000	มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาบด จากบ้านนายกระแต สุธูมา ถึงบ้าน นางสาวตรี จูมสุพรรณ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 13 (ข้อบัญญัติ 67)	268,000	มค. – กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
11	โครงการลงฝาบดรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านเพี้ยไต้ หมู่ที่ 14 (ข้อบัญญัติ 67)	113,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตรภายในเขตตำบลหนองบัวลิม	125,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
13	โครงการขยายไฟฟ้าสู่แหล่งเกษตร จากบ้าน นายทิละ มั่นคำศรี ถึงนายนันธุติ โนน พละ หมู่ที่ 5	108,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
14	โครงการขยายไฟฟ้าพาด สายดับพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างจากนานาย สำเร็จ จับสมบัติ ถึงนา นายสีพัน โคนหาคำ หมู่ที่ 10	33,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
15	โครงการขยายไฟฟ้าพาด สายดับพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างจากบ้านนาง จันทร หอม มาตรเอี่ยม ถึงบ้านนายสิทธิศักดิ์ ทิพวงศ์ หมู่ที่ 7	33,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
16	โครงการขยายไฟฟ้าพาด สายดับพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างจากศาลา ประชาคม ถึงบ้านนาย ปัน ศิริวงศ์ หมู่ที่ 13	16,500	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
17	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ จากทางเข้าบ้านนาถ่อนถึงบ้านนายอภิรักษ์ รักดิษฐ์ หมู่ที่ 12	84,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
18	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางวิรัตน์ เพชร ถึงน้ำสงคราม หมู่ ที่ 9	60,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
19	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมพาดสายดับ และติดตั้งไฟส่องสว่าง จากบ้านนางวัลยา แจ่ม บุญมา ถึงบ้านนางติ่ม มนตรี หมู่ที่ 8	17,500	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
20	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟส่องสว่าง จากบ้านนางสายสมร จันทรา ถึงบ้านนายไชยา ไชโยกุล หมู่ที่ 3	36,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
21	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาดดับ และติดตั้งไฟส่องสว่าง จาก	64,500	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	ถนนลาดยาง ถึงวัด ศรีสงคราม หมู่ที่ 8						
22	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำสู่แหล่งเกษตร จาก สวนยางนายลาด เก่งคำใบ ถึงสวนยาง นายศรีประไพ ทะนะปัด หมู่ที่ 15	60,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
23	โครงการติดตั้งสวิตช์ แสง(LDR) หมู่ที่ 1 - 16	10,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
24	โครงการติดตั้งสวิตช์ แสง(LDR) หมู่ที่ 1 - 16	10,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
25	โครงการติดตั้งสวิตช์ แสง(LDR) หมู่ที่ 1 - 16	10,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
26	โครงการติดตั้งสวิตช์ แสง(LDR) หมู่ที่ 1 - 16	10,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
27	โครงการติดตั้งสวิตช์ แสง(LDR) หมู่ที่ 1 - 16	10,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
28	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ท่างาม หมู่ที่ 4	74,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน จากนายชิน พร จันทร์ขาว ถึงบ้านนายแสน กฏแก้ว หมู่ ที่ 13	258,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมไหล่ทางสู่แหล่งเกษตร จากนางนาง เมือง ติดมา ถึงนางนุ่น หลักชัย หมู่ที่ 10	296,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทาง จากบ้านนาง จันทร์หอม ถึงนาหนองเอือด หมู่ที่ 7	258,000	มค. - กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านพร้อมไหล่ทางสาธารณะถึง ศาลาพักญาติป่าช้า หมู่ที่ 3	185,000	มค. - กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่ พื้นที่การเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากสวนยาง นางนารี ประสมทอง ถึงสวนยางนายศิลปะ การ มั่งคั่ง หมู่ที่ 2	256,800	มค. - กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่ แหล่งเกษตร จากดอนปู่ตา ถึงนางนันทนา จับ สมบัติ หมู่ที่ 1	235,900	มค. - กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่ แหล่งเกษตร จากนางแพง กวดวงศ์ษา ถึง นายนายบุญสูง กรมแสนพิมพ์ หมู่ที่ 6	493,900	มค. - กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่ แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากข้างสวนนาย บุญเมือง กุดพรมมา ถึง สวนนางเอราวรรณ ไกรธิราช หมู่ที่ 8	185,000	มค. - กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่ แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากถนนทาง หลวงชนบท 3023 คำตาก้า - ท่าก้อน ถึง บ้านนางเอื้องคำ กำทองดี หมู่ที่ 16	268,000	มค. - กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่ แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากสวนยางนาย	301,000	มค. - กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	วิเชียร ถึงลานยางบ้านบึงบุรพา หมู่ที่ 11						
39	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	47,600	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
40	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝาดปิดภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายชาญชัย โคตรไกรสร ถึงบ้าน นางประนอม ศรีใส หมู่ที่ 2	161,300	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
41	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคองกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน จาก บ้านนางบุบผา พลเรือง ถึงบ้านนางเป ธรรม มา หมู่ที่ 4	103,600	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
42	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคองกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน จาก บ้านนางวนิดา สัพโส ถึงบ้านนางจิตตา ธรรมจิต หมู่ที่ 12	25,900	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
43	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคองกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน จาก บ้านนาย กอง ศรีสุราช ถึงบ้านนายสมใจ วิสุ กัน หมู่ที่ 15	42,500	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
44	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคองกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน จาก บ้านนายจันโต ถึงบ้านนายบุญส่ง ทองนำ หมู่ที่ 5	117,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
45	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคองกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านบ้านนางเพ็ง อ่อนดี ถึง บ้านนายราพรณ เก่งคำใบ หมู่ที่ 15	108,800	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
46	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุป่าช้า บ้านปากโนด หมู่ที่ 5	150,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
47	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์(ศาลาพักผ่อน) หมู่ที่ 9	350,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
48	โครงการขยายท่อประปา(ท่อเมน)ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	94,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
49	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากทางเข้าวัดป่าช้าบ้านเพี้ย ถึงถนนข้างที่พักรถบ้านนาล้อม หมู่ที่ 16	70,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
50	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบริเวณข้างหนองดินดำ หมู่ที่ 14	61,900	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
51	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากบ้านนางเคียน ถึงสี่แยกบ้านนายนิรุจน์ เสาสี่ หมู่ที่ 7	82,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
52	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง	91,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
53	โครงการลงฝาราง ระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	21,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
54	โครงการลงฝารางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บริเวณหน้าบ้านนายคำสิงห์ พรรณศรี หมู่ที่ 12	9,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
55	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการประชาชนเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ	10,000	ตค.67 – กย. 68	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
56	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์	10,000	ตค.67 – กย. 68	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
57	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,000	ตค.67 – กย. 68	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
58	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	30,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
59	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	50,000	เมษายน 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
60	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
61	โครงการเยาวชนใส่ใจ ห่วงไกลยาเสพติด	20,000	มค. – กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
62	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	มค. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
63	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	ตค. 67– กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
64	โครงการวันแม่แห่งชาติ	15,000	สค. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
65	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน (อายุ 2-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	215,000	ตค. 67– กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
66	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน	86,130	ตค. 67– กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	(อายุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
67	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	862,500	ตค. 67– กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
68	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,779,800	ตค. 67– กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
69	โครงการก่อสร้างหลังคาที่เก็บของเล่นของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโนด	300,000	มค.– กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
70	โครงการก่อสร้างหลังคาที่เก็บของเล่นของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวสิม	150,000	มค.– กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
71	โครงการจัดการแข่งขันกีฬภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	ตค. 67– กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
72	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	80,000	มค.– กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
73	โครงการป้องกันและควบคุมโรคโรค ไข้เลือดออก	60,000	มค.– กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
74	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	20,000	มค.– กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
75	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	320,000	มค.– กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
76	โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	ตค. 67– กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
77	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	20,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
78	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของ องค์กร	300,000	มค.- กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
79	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต.หนองบัวลิม	20,000	ตค. 67- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
80	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลงาน สาธารณสุข	24,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
81	โครงการซ่อมแผนและป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย	30,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
82	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	50,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
83	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร. ๕๐ คน	100,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
84	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	50,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
85	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน	100,000	ตค. 67- กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
86	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษา ต้นไม้	5,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
87	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ตค. 67- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
88	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	20,000	ตค. 67- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
89	โครงการกำจัดวัชพืช ผักตบชวาจากแหล่ง ใน อ่างเก็บน้ำหนองหลวง	300,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
90	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	160,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
91	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคำตากล้าคัพ	20,000	มค.- เมย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
92	โครงการสืบสานงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองบัวสิม	210,000	พค.2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
93	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย	160,000	ตค.—พย.2567			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
94	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	50,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
95	รถยนต์(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ	850,000	มค.- กย. 2568	✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
96	โครงการจัดซื้อรถกระบะเข้าอเนกประสงค์	2,500,000	มค.- กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
97	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	1,283,100	มค.- กย. 2568		✓		บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
98	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,428,600	ตค. 67- กย. 2568			✓	บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ