

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดตรัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้งบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวารินนาส ตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวารินนาส โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผามเรือ พิกัด X :๐๓๘๓๗๐๙ / Y:๑๙๗๑๗๙๙	๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวารินนาส ตามโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าสาวเอ้	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวารินนาส โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าสาวเอ้ พิกัด X:๐๓๗๗๐๙๔ / Y:๑๙๗๕๑๗๑	๑๕๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)	๒๖๑,๕๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนารี ประสม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสอง	๒๖๗,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	ทอง ถึงหน้าบ้านนางลำพูน ไชเทศ บ้านโคกทรายขาว หมู่ที่ ๒	ข้าง ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)						
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสังข์พงศ์ นพแก้ว ถึง บ้านนายนายไสวจิตรธรรม หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)	๒๖๑,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร จากนา นายสำเร็จ จัปสมบัติ ถึง นานายสีพันธ์ โคนาคำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ลงท่อระบายน้ำ มอก. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)	๒๖๓,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากนายนายกมลทรัพย์ เสนหอม ถึงนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตร พร้อมไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๘๒,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	นายถาวร กาพรมงคล หมู่ที่ ๖ บ้านเพี้ย	จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)						
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากถนนนายสุรชาติ กีฬาศัย ถึงที่สาธารณะประโยชน์บ้านบึงบูรพา บ้านบึงบูรพา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ นนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)	๒๖๑,๕๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากแยกทางหลวงชนบท ๓๐๒๓ ถึงท่างาม บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐เมตร นนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ มาตรฐาน (ท๑-๐๑)	๓๙๒,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากถนนชุมพล วิณโรจน์ ถึงหนองปากกว้าง บ้านท่างาม หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร นนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้งสอง ข้าง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)	๓๙๒,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จากบ้านนางสองศรีราชา ถึงบ้านนายทองพันธ์ อันมา บ้านปากโนต หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๕ x ๐.๔๕ เมตร จำนวน ๒๐๒ เมตร พร้อมฝาปิดวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๔๙ x ๐.๐๘ เมตร จำนวน ๓๙๘ แผ่น ลงบ่อพักคอนกรีตเสริมขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพัก ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.หนองบัวสิม แบบเลขที่ ๔๐/๖๖	๓๓๓,๗๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จากบ้านนางอินทะหาวา ถึงอ่างหนองหลวง บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๕ x ๐.๔๕ เมตร จำนวน ๑๖๒ เมตร พร้อมฝาปิดวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๔๙ x ๐.๐๘ เมตร จำนวน ๓๑๙ แผ่น ลงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพัก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.หนองบัวสิม แบบเลขที่ ๔๐/๖๖	๒๓๕,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๕ x ๐.๔๕ เมตร จำนวน ๑๗๐	๒๖๘,๕๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	ฝาปิด จากบ้านนายกระแต สุธัญมา ถึงบ้านนางสาวตรี จุมสุพรรณ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๓	เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๔๙ x ๐.๐๘ เมตร จำนวน ๓๓๕ แผ่น ลงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมฝาปิดบ่อพัก ลงท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ โครงการ ตามแบบ อบต.หนองบัวลิม แบบเลขที่ ๔๐/๖๖						
๑๔	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผามเรือ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร (ทั้งสองข้างทาง) หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท ๑-๐๑)	๒๙๘,๗๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๑๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากร่องน้ำสาธารณะ ถึงวัดป่านายาง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)	๒๘๑,๙๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด	๓๐๘,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๘	<u>จุดที่ ๑</u> จากหน้าบ้านนายปัญญา นพแก้ว ถึงนายนายบุญเลี้ยง เชียงไขแก้วขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว ๖๗๘.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๙.๐๐ ตารางเมตร <u>จุดที่ ๒</u> จากแยกสวนยางนายชมเชย กะนะฮาด ถึงสามแยกบ้านนางอมรรัตน์ สุธรรมมา ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว ๒๘๑.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ โครงการตามแบบมาตรฐาน (ท๑-๐๑)						
๑๗	โครงการลงฝापิดรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเพี้ยใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงฝापิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๔๙ x ๐.๐๘ เมตร จำนวน ๖๕๕ แผ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายตามแบบ อบต.หนองบัวลิม แบบเลขที่ ๖๒/๖๖	๑๑๓,๐๐๐	กพ.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่ม่แอลกอฮอล์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มค.-สค. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๑๙	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการประชาชนเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ตค.๒๕๖๖ – กย.๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	เกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ	เช่น ค่าใช้จ่าย ในศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองบัวลิม						
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์และดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในตำบลหนองบัวลิม เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ ให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมอนุรักษ์ โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกสำรวจรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัด	๑๐,๐๐๐	ตค.๒๕๖๖ – กย.๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๒๑	อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตากกล้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคำตากกล้า	๓๗,๐๐๐	ตค.๒๕๖๖ – กย.๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๒๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มน้ำไม่มีแอลกอฮอล์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มค.-สค. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๒๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มน้ำไม่มีแอลกอฮอล์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	มค.-สค. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๒๔	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร	๒๐,๐๐๐	มค.-สค. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	ความรุนแรง	ค่าเครื่องตีที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ฯลฯ						
๒๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มกราคม			✓	๓๘,๐๒๕
๒๖	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.หนองบัวลิม	๕,๐๐๐	พย.๒๕๖๖ – พค.๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๒๗	โครงการวันแม่แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.หนองบัวลิม	๑๕,๐๐๐	สิงหาคม	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน (อายุ ๒-๕ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาทต่อปี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าก๊อณ ทั้ง ๓ แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๒-๕ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	๑๙๖,๔๕๒	ตค.๒๕๖๖-กย.๒๕๖๗		✓		๑๙๖,๔๕๒
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ - ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี	๑๓๖,๘๕๓	ตค.๒๕๖๖-กย.๒๕๖๗		✓		๑๓๖,๘๕๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	(อายุ ๓-๕ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี						
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๒๔๕ วัน	๘๕๓,๓๓๕	ตค.๒๕๖๖-กย.๒๕๖๗		✓		๔๑๕,๗๑๐
๓๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.หนองบัวลิม จำนวน ๔ แห่ง จำนวน ๒๐๐ วันทำการ	๒,๙๒๓,๖๐๐	ตค.๒๕๖๖-กย.๒๕๖๗		✓		๑,๔๖๐,๗๐๐
๓๒	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโครงการฯ	๘๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๓๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมโรค การพ่นหมอกควัน การดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม เป็นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด	๖๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		กิจกรรมโครงการฯ						
๓๔	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) จำนวน ๑๖ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ๒)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม ๓)โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๔)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๕)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๖) โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๗) โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๘) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๙)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๑๐) โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ	๓๒๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		๑๑)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ๑๒) โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขอื่นๆ						
๓๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โครงการธนาคารขยะชุมชน โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๕๐,๐๐๐	ตค.๒๕๖๖-กย.๒๕๖๗		✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๓๖	โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน, การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษบุรุษ ปากกาเคมี ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๓๗	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง และจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรม วัสดุต่างๆ	๓๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗			✓	๑๓,๒๑๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม บ้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น						
๓๘	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็กผู้นำชุมชน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๓๙	โครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรืองานกิจกรรมอื่นที่จำเป็นต้องใช้กำลังสมาชิก อปพร. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	ธค.๒๕๖๖ - กย.๒๕๖๗		✓		๒๔๖๗๐
๔๐	โครงการซ่อมแซมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพบุคคลกรในองค์กร อปพร. หรือผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่างๆ เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร. ๕๐ คน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าท่อหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๔๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า ให้มีความรู้ทางทฤษฎีและฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๔๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างอาชีพในชุมชนให้ประชาชนสามารถนำความรู้จากศูนย์เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ค่าพันธุ์พืช สัตว์ ปุ๋ย วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ตค.๒๕๖๖-กย๒๕๖๗		✓		๓๓,๕๐๖
๔๔	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษา	เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้ เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ค่าแรงงาน ในการปลูกต้นไม้	๕,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗			✓	๓๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	ต้นไม้	ตามโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น						
๔๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ค่าแรงงานในการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๔๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	มค. – กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๔๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สำหรับ กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด	๑๖๐,๐๐๐	มค. - เมย. ๒๕๖๗			✓	๑๕๙,๗๕๕

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		งาน ฯลฯ						
๔๘	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่าตากล้าคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลค่าตากล้าคัพ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พค.-กย ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๔๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองบัวลิม เช่น ค่าจัดซื้อค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	มค - มีค ๒๕๖๗		✓		ยังไม่เบิกจ่าย
๕๐	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองบัวลิม ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล เป็นต้น	๑๖๐,๐๐๐	พค.๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย
๕๑	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือพาย เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล เป็นต้น	๑๖๐,๐๐๐	ตค.๒๕๖๖			✓	๑๕๘,๓๕๒
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าดำเนินการ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	มค.-กย. ๒๕๖๗	✓			ยังไม่เบิกจ่าย