

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดน่าน

| โครงการ/รายการ                                                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ    |                             | ผลการดำเนินงาน          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                    |                         |                       | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ |                         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนารี ประสมทอง ถึงหน้าบ้านนางลำพูน ไซเทศ บ้านโคกทรายขาว หมู่ที่ ๒                     | ๒๖๗,๐๐๐                 | ๒๖๖,๐๐๐               | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                | ดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทาง จากแยกทางหลวงชนบท ๓๐๒๓ ถึงท่างาม บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๓                 | ๓๙๒,๐๐๐                 | ๓๙๑,๐๐๐               | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                | ดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนา นายชุมพล วิณโรจน์ ถึงหนองปากกว้าง บ้านท่างาม หมู่ ๔              | ๓๙๒,๐๐๐                 | ๓๙๑,๐๐๐               | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                | ดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนา นายกมล ทรัพย์ เสนหอม ถึงนา นายถาวร กาพรมวงศ์ บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๖ | ๓๙๒,๐๐๐                 | ๓๙๑,๐๐๐               | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                | ดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่แหล่งเกษตรจากนา นายสำเริง จัปสมบัติ ถึงนายสีพันธ์ โคนหาคำ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐            | ๒๖๓,๐๐๐                 | ๒๖๒,๐๐๐               | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                | ดำเนินบรรลุวัตถุประสงค์ |

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ    |                                 | ผลการดำเนินงาน              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                  |                         |                           | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด<br>โครงการ |                             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่<br>แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนา นายสุรชาติ<br>กีฬาชัย ถึงที่สาธารณะประโยชน์ บ้านบึงบุรพา<br>หมู่ที่ ๑๑     | ๒๖๑,๕๐๐                 | ๒๖๐,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่<br>แหล่งเกษตรพร้อมไหล่ทางจากนา นายวีระชน<br>เกรงอำนาจ ถึงนายนายจำเนียร กาพรมงคล บ้าน<br>นาล้อม หมู่ที่ ๑๖ | ๒๖๑,๕๐๐                 | ๒๖๑,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา<br>ปิด จากบ้านนายกระแต สุธัญมา ถึงบ้านนาง<br>สาวิตรี จุมสุพรรณ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๓                     | ๒๖๘,๕๐๐                 | ๒๖๘,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านดอนด้ว หมู่ที่ ๘                                                                                   | ๓๐๘,๐๐๐                 | ๓๐๗,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพามเรือ หมู่ที่ ๙                                                                | ๒๙๘,๗๐๐                 | ๒๙๘,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน จากร่องน้ำสาธารณะ ถึงวัดป่า<br>นายาง บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๑๒                           | ๒๘๑,๙๐๐                 | ๒๘๐,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา<br>ปิด จากบ้านนางอินทวา กำทองดี ถึงอ่างหนอง                                                               | ๒๓๕,๐๐๐                 | ๒๓๔,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |

| โครงการ/รายการ                                                                                                        | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ    |                                 | ผลการดำเนินงาน              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                       |                         |                           | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด<br>โครงการ |                             |
| หลวง บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๗                                                                                             |                         |                           |                           |                                 |                             |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน<br>นายสังขพงศ์ นพแก้ว ถึงนายนายไสว จิตรธรรม<br>บ้านหนองบัวสิม หมู่ที่ ๑       | ๒๖๑,๐๐๐                 | ๒๖๑,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา<br>ปิด จากบ้านนางสอง ศรีราชา ถึงบ้านนายทอง<br>พันธ์ อ้นมา บ้านปากโนด หมู่ที่ ๕ | ๓๓๓,๗๐๐                 | ๓๓๓,๗๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการลงฝापิดรางระบายน้ำ คสล. รอบ<br>หมู่บ้าน บ้านเพี้ยไต้ หมู่ที่ ๑๔                                                | ๒๖๑,๐๐๐                 | ๒๖๑,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวนรวินวาส ตาม<br>โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๙                                                    | ๕๐,๐๐๐                  | ๔๙,๑๓๘                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวนรวินวาส ตาม<br>โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๕                                                   | ๑๕๐,๐๐๐                 | ๑๔๓,๔๓๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                                                                 | ๑๐,๐๐๐                  | ๒๓,๒๒๕                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                                                                               | ๑๕,๐๐๐                  | ๑๒,๗๒๕                    | สิงหาคม ๒๕๖๗              | สิงหาคม ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                  | ๒๐,๐๐๐                  | ๓๘,๘๒๕                    | มกราคม ๒๕๖๗               | มกราคม ๒๕๖๗                     | ดำเนินบรรลุ                 |

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                     | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ    |                                 | ผลการดำเนินงาน               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                         |                           | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด<br>โครงการ |                              |
|                                                                                                                                                    |                         |                           |                           |                                 | วัดอุปพระสงค์                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                                                                                            | ๕,๐๐๐                   | ๕,๐๐๐                     | ตุลาคม ๒๕๖๖               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัดอุปพระสงค์ |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน(๒-๕<br>ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)                                 | ๑๙๖,๔๕๒                 | ๑๙๖,๔๕๒                   | ตุลาคม ๒๕๖๖               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัดอุปพระสงค์ |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน(๓-๕<br>ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อุปกรณ์,เครื่องแบบ,<br>หนังสือ,กิจกรรม) | ๑๓๖,๘๕๓                 | ๑๐๔,๘๗๘                   | ตุลาคม ๒๕๖๖               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัดอุปพระสงค์ |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)                                                                                | ๘๕๓,๓๓๕                 | ๘๒๓,๓๙๒                   | ตุลาคม ๒๕๖๖               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัดอุปพระสงค์ |
| อุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน<br>(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)                                                                   | ๓๒๐,๐๐๐                 | ๓๒๐,๐๐๐                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัดอุปพระสงค์ |
| โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                                                                                                       | ๕๐,๐๐๐                  | -                         | ตุลาคม ๒๕๖๖               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัดอุปพระสงค์ |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล<br>คนพิการ                                                                                               | ๓๐,๐๐๐                  | ๓๐,๐๐๐                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัดอุปพระสงค์ |

| โครงการ/รายการ                                                                                                    | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ    |                                 | ผลการดำเนินงาน              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   |                         |                           | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด<br>โครงการ |                             |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                                                             | ๕๐,๐๐๐                  | ๕๐,๐๐๐                    | เมษายน ๒๕๖๗               | เมษายน ๒๕๖๗                     | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว<br>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                              | ๓๐,๐๐๐                  | ๓๐,๐๐๐                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว<br>เข้มแข็ง ไร้ความรุนแรง                                                | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ                                                                                   | ๒๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐                    | กรกฎาคม ๒๕๖๗              | สิงหาคม ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก<br>สภา อบต.หนองบัวสิม                                                  | ๓๐,๐๐๐                  | -                         | ตุลาคม ๒๕๖๖               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ดำเนินการ             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ<br>ป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                            | ๒๐,๐๐๐                  | ๑๔,๐๗๖                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่ดิน<br>สาธารณประโยชน์                                                                 | ๑๐,๐๐๐                  | -                         | ตุลาคม ๒๕๖๖               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ดำเนินการ             |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตาม<br>แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ<br>พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กร | ๕๐,๐๐๐                  | ๕๐,๐๐๐                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |

| โครงการ/รายการ                                                             | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ    |                                 | ผลการดำเนินงาน              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            |                         |                           | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด<br>โครงการ |                             |
| โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                    | ๒๐,๐๐๐                  | -                         | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทาง<br>ถนน                          | ๗๐,๐๐๐                  | -                         | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ใช้จ่าย<br>งบประมาณ   |
| โครงการซ่อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณ<br>ภัย                                | ๓๐,๐๐๐                  | -                         | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ดำเนินการ             |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร. ๕๐ คน | ๑๐๐,๐๐๐                 | -                         | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ดำเนินการ             |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.จำนวน<br>๕๐ คน                          | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๒๘๕,๖๓๔                   | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า                                        | ๓๐,๐๐๐                  | -                         | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ดำเนินการ             |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                               | ๘๐,๐๐๐                  | ๕๘,๙๖๐                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                      | ๖๐,๐๐๐                  | ๕๓,๑๘๓.๑๕                 | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                | ๕๐,๐๐๐                  | -                         | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ดำเนินการ             |

| โครงการ/รายการ                                                                                                                                              | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ    |                                 | ผลการดำเนินงาน              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                             |                         |                           | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด<br>โครงการ |                             |
| โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริ<br>เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ชุมชน                                                                                 | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๘๖,๕๐๐                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้                                                                                                                  | ๕,๐๐๐                   | ๒,๕๗๖                     | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระ<br>เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน<br>โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | ๑๐๐,๐๐๐                 | ๑๔,๘๐๐                    | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                                                                                                                      | ๑๖๐,๐๐๐                 | ๑๕๙,๗๕๕                   | มกราคม ๒๕๖๗               | มีนาคม ๒๕๖๗                     | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคำตากล้าคัพ                                                                                                                 | ๒๐,๐๐๐                  | -                         | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ดำเนินการ             |
| ค่าใช้จ่ายในงานวันวิสาขบูชา                                                                                                                                 | ๑๕,๐๐๐                  | -                         | มกราคม ๒๕๖๗               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ไม่ได้ดำเนินการ             |
| โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย                                                                                                                          | ๑๖๐,๐๐๐                 | ๑๕๖,๓๐๐                   | ตุลาคม ๒๕๖๖               | พฤศจิกายน ๒๕๖๖                  | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                                                                                                                               | ๑๖๐,๐๐๐                 | ๒๐๖,๕๖๐                   | พฤษภาคม ๒๕๖๖              | พฤษภาคม ๒๕๖๖                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตากล้า                                                                                                                                   | ๓๗,๐๐๐                  | ๓๗,๐๐๐                    | มกราคม ๒๕๖๗               | มีนาคม ๒๕๖๗                     | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |

| โครงการ/รายการ    | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ    |                                 | ผลการดำเนินงาน              |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                   |                         |                           | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด<br>โครงการ |                             |
| อุดหนุนส่วนราชการ | ๒,๙๒๓,๖๐๐               | ๒,๘๙๔,๒๕๐                 | ตุลาคม ๒๕๖๖               | กันยายน ๒๕๖๗                    | ดำเนินบรรลุ<br>วัตถุประสงค์ |

**- ปัญหาอุปสรรค**

มีบางโครงการที่ไม่ดำเนินการ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ และการประสานงานล่าช้าทำให้การดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด

**- ข้อเสนอแนะ**

เห็นควรแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส