

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รong ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส ตามโครงการ ขยายไฟฟ้าพาดสายดับ หมู่ที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐			✓		๓๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส ตามโครงการ ขยายไฟฟ้าพาดสายดับ หมู่ที่ ๑๓	๙๗,๕๐๐			✓		๙๗,๕๐๐	กองช่าง	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส ตามโครงการ ขยายไฟฟ้าพาดสายดับ หมู่ที่ ๔	๑๐๘,๐๐๐			✓		๑๐๘,๐๐๐	กองช่าง	
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส ตามโครงการ ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๖	๙๐,๐๐๐			✓		๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส ตามโครงการ ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓	๑๓๐,๐๐๐			✓		๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส ตามโครงการ ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐			✓		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส ตามโครงการ ขยายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐			✓		๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

๑.๒ กลยุทธ์งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการ ถมที่บริเวณดอนปู่ตา จำนวน ๒ จุด บ้านหนองบัวสิม หมู่ที่ ๑	๑๐๗,๖๐๐	✓				๑๐๗,๐๐๐	๖๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป คสล.จาก บ้านนายนิ สมบัติกุล ถึงบ้านนางคำโพธิ์ ชุมโจม บ้านหนองบัวสิม หมู่ที่ ๑	๗๓,๔๐๐	✓				๗๓,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง
๓	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากหน้าโรงสีข้าว นายชาติรี บูชาพันธ์ ถึงบริเวณที่นายป็อก ชารีโท บ้านโคกทรายขาว หมู่ที่ ๒	๑๙๗,๕๐๐			✓			๑๙๗,๕๐๐	กองช่าง
๔	โครงการถมที่ดินสาธารณะข้างเขื่อนริมตลิ่ง บ้าน ท่างาม หมู่ที่ ๔	๗๒,๐๐๐	✓				๗๒,๐๐๐		กองช่าง
๕	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าบ้าน นางกาญจนา มั่นคำ ศรี ถึง บริเวณแปลงสวนยาง นางละมุน ทองนำ บ้านปากโนด หมู่ที่ ๕	๑๘๖,๕๐๐			✓			๑๘๖,๕๐๐	กองช่าง
๖	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บริเวณบ้านนายพรสวรรค์ กะนะฮาด ถึง บริเวณ หน้าบ้านนางวัฒนา กะนะฮาด บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๖	๒๗๗,๑๐๐			✓			๒๗๗,๑๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางนารถ หรือคำ ถึงบ้านนายทวี สิมพา บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๗	๑๙๒,๙๐๐			✓			๑๙๒,๙๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๘	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้าบ้านนายดอน ก่ออ่อน ถึง บริเวณ หน้าบ้านนายประมวล สิทธิ สองฝั่งถนน บ้านดอน ตั้ว หมู่ที่ ๘	๑๘๖,๕๐๐			✓			๑๘๖,๕๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังใหม่รอบดอนปู่ตา บ้านหนองผามเรือ หมู่ที่ ๙	๘๓,๐๐๐	✓				๘๒,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐	๑๘๖,๕๐๐		✓				๑๘๖,๕๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป คสล. จากบริเวณ หน้าบ้านนายสัญญา ชิวไชย ถึง บริเวณหน้าบ้านนายเปรม ดอนโง่นคำ บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๑๒	๙๕,๔๐๐	✓				๙๕,๐๐๐	๔๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป คสล. จากบริเวณ หน้าบ้านนายมงคล มาตสุต ถึง บริเวณหน้าบ้านนายมีชัย ภูแก้ว บ้านหนองบัวใต้ หมู่ที่ ๑๒	๑๐๒,๕๐๐	✓				๑๐๒,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการลงฝาบิตรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาคร ทุมโยมา ถึงบ้าน นางสีพอง จอมสุพรรณ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๑๓	๘๓,๐๐๐	✓				๘๓,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเพี้ยไต้ หมู่ที่ ๑๔	๒๓๔,๓๐๐		✓				๒๓๔,๓๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป คสล. จากบริเวณ หน้าบ้านนายรำพรรณ เก่งใบคำ ถึง บริเวณ หน้าบ้านนางพงศธร แก้วกันหา หน้าบ้าน นางพงศธร แก้วกันหา บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ที่ ๑๕	๗๑,๕๐๐	✓				๗๑,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากบริเวณนายพร เกตุพิลา ถึง	๑๔๗,๐๐๐			✓			๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
	บริเวณนายนายถวิล จันทมาต บ้านท่าสาวเอ้ หมู่ที่ ๑๕								
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน จากบริเวณที่นายนายวีระชน เกรงอำนาจ ถึงบริเวณที่นายนายจำเนียร กาพรมวงส์ บ้านนา ล้อม หมู่ที่ ๑๖	๑๔๗,๐๐๐			✓		๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการต่อเติมอาคารเพื่อเป็นห้องเก็บวัสดุกองช่าง อบต.หนองบัวลิม	๓๐๘,๐๐๐		✓			๓๐๘,๐๐๐	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์งานส่งเสริมด้านอาชีพ

๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๗,๖๐๐		✓			๑๐๗,๖๐๐	กองสวัสดิการสังคม	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์งานด้านสวัสดิการสังคม

๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๕๕,๒๐๐		✓			๕,๗๖๖,๙๐๐	๖,๒๘๘,๓๐๐	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๖๕๖,๕๐๐		✓			๑,๖๑๖,๕๐๐	๓,๐๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐		✓			๕๙,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นสังกัดเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์งานด้านสวัสดิการสังคม

๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการประชาชนเกี่ยวกับข้อ พิพาทต่างๆ	๑๐,๐๐๐			✓			๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	๓๐,๐๐๐			✓			๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งาน ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ขององค์กร	๑๐๐,๐๐๐			✓			๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)
๔	ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะ ประโยชน์	๑๐,๐๐๐			✓			๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์งานด้านสวัสดิการสังคม

๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	✓				๑๔,๑๔๑	๕,๘๕๙	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการเยาวชนใส่ใจ ท่างไกลยาเสพติด	๑๒,๐๐๐			✓			๑๒,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๘,๐๐๐			✓			๔๘,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวยุติธรรม ไร้ความรุนแรง	๑๒,๐๐๐			✓			๑๒,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์งานด้านการศึกษา

๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	✓				๘,๖๒๕	๑,๓๗๕	สำนักงานปลัด
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๓	โครงการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐		✓				๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๔	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๑๕,๐๐๐		✓				๑๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน(อายุ ๒-๕ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๘๕,๓๐๐		✓				๑๘๕,๓๐๐	สำนักงานปลัด
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน(อายุ ๓-๕ปี) ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๓,๑๗๐		✓				๑๒๓,๑๗๐	สำนักงานปลัด
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	๕๖๐,๘๐๕		✓				๕๖๐,๘๐๕	สำนักงานปลัด
๘	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว สีม	๑๔๖,๐๐๐			✓			๑๔๖,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๒,๘๐๑,๔๐๐		✓			๑,๔๕๘,๗๖๑	๑,๓๔๒,๖๓๙	สำนักงานปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์งานด้านสาธารณสุข

๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐		✓				๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐		✓				๖๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๓๒๐,๐๐๐			✓			๓๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๔	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๕๐,๐๐๐		✓				๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๓๘,๐๐๐	๔,๔๖๙	สำนักงานปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลค้ำถัก	๒๐,๐๐๐			✓			๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม ชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	✓				๗,๑๑๒	๑๒,๘๘๘	สำนักงานปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม ชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ กลยุทธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบสังคมชุมชน

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	๗๐,๐๐๐		✓			๓๗,๘๔๐	๓๐,๑๖๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐			✓			๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ อปพร. ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐		✓				๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๓๐,๐๐๐		✓			๒๙,๗๑๐	๒๙๐	สำนักงานปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์งานด้านการส่งเสริมการลงทุน

๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐		✓			๒๔,๒๗๐	๗๕,๗๓๐.	สำนักงานปลัด

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์งานด้านการส่งเสริมเกษตร

๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้	๒๐,๐๐๐			✓			๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการวันวิสาขบูชา	๑๕,๐๐๐			✓			๑๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย	๑๖๐,๐๐๐	✓				๑๔๘,๒๔๘	๑๑,๗๕๒	สำนักงานปลัด
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๖๐,๐๐๐		✓				๑๖๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

๗.๑ กลยุทธ์กำหนดให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐			✓			๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด